

Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2013

- OBSAH:**
- 1.) Úvod
 - 2.) Hodnocené období
 - 3.) Finanční rámec
 - 4.) Příprava realizace investičních akcí
 - 5.) Souhrnný předmět investičních akcí
 - 6.) Rozsah investičních akcí
 - 7.) Závěr
 - 8.) Dokladová část

V Chomutově dne 25. 4. 2014

Zpracoval: Odbor rozvoje, investic a majetku města

.....
Ing. Petr Chytra
vedoucí odboru
rozvoje, investic a majetku města

1.) Úvod

V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných statutárním městem Chomutov v roce 2013. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech statutárního města Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov.

2.) Hodnocené období

V provazbě na schválený rozpočet města je hodnocené období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

3.) Finanční rámec (kapitola 17)

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na rok 2013 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2013 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu města v celkové výši 42.651.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2013 bylo 33.398.034,88 Kč.

4.) Příprava realizace investičních akcí

Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem rozvoje, investic a majetku města, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí byla závislá na časovém schválení rozsahu a finančním krytí.

5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2013 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 17 14 investičních akcí – z toho 13 investičních akcí bylo dokončeno, 1 investiční akce byla převedena do roku 2014. Na 1 investiční akci byl čerpán dotační titul z Ministerstva kultury ČR.

Investiční akce za rok 2013 **vlastní finanční prostředky statutárního města Chomutov**

1. Rekonstrukce komunikace ulice Kostnická - II. etapa

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice v části od ul. Jiráskova do ul. Václavská. Byly rekonstruovány povrchy komunikace včetně obou chodníků, vytvořeno 12 nových podélných parkovacích stání, byl upraven stávající autobusový záliv včetně zastávky a přístřešku, dešťová kanalizace – odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, vodorovné a svislé dopravní značení.

V souběhu s rekonstrukcí provedla SVS a.s. rekonstrukci vodovodu a kanalizace, RWE s.r.o. rekonstrukci plynu.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena vč. DPH: 4 798 020,50 Kč

2. Parkovací místa ul. Jiráskova

Předmětem stavby bylo vybudování 35ti nových parkovacích míst vč. 2 míst pro invalidy. Stavba byla umístěna na nevyužitě ploše mezi Domem dětí a mládeže a panelovým bytovým domem. Bylo nutné vybudovat novou část dešťové kanalizace pro odvodnění parkoviště a došlo k částečnému posunutí oplocení objektu DDM.

ZEMPRA DC s.r.o., Děčín

Cena vč. DPH : 3 487 187,73 Kč

3. Zpevněné pojízdné plochy ul. Bělohorská

Jednalo se o úpravu stávající nezpevněné komunikace, stávajících chodníků a o vybudování nového chodníku. Komunikace je jednosměrná z asfaltu v šíři 3,00 m. Chodníky jsou ze zámkové dlažby šedé barvy tl. 60 mm. Celá lokalita je řešena jako obytná zóna. Byly zde vybudovány také místa pro kontejnery, odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí a kanalizačních šachet s napojením do stávající kanalizace a nové veřejné osvětlení.

RRR spol. s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 3 799 210,21 Kč

4. Rekonstrukce ul. Legionářská

Rekonstrukce částí povrchů z asfaltobetonu mimo částí dotčených realizací nových rozvodů STL plynovodu, kanalizace a vodovodu a komplexní výměna 4 uličních vpustí v havarijním stavu.

TRANS-REGION-STAV s.r.o. Březno

Cena vč. DPH: 438 001,49 Kč

5. Rekonstrukce ul. Smetanova

Rekonstrukce podkladních a obrusných vrstev komunikace v koordinaci s realizací rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dané lokalitě.

Vodohospodářská stavební společnost s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 943 560,00 Kč

6. Pojízdny vrstvy ul. Dřínovská a ul. Březenecká

Z důvodu dlouhodobých požadavků občanů dané lokality upozorňující na špatný stav především prašné komunikace byl odstraněn havarijní stav pojízdnych vrstev komunikací v lokalitě ul. Dřínovská, včetně parkoviště ul. Březenecká.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena vč. DPH: 3 472 959,06 Kč

7. Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská

Jedná se o odstranění havarijního stavu chodníků – byla realizována pokládka asfaltobetonu-chodník ul. Březenecká k ul. Moravská a pokládka asfaltobetonu - chodník ul. Legionářská.

EUROVIA CS a.s. Karlovy Vary

Cena vč. DPH: 672 324,58 Kč

8. Oprava střechy Tajga

Byla provedena kompletní výměna dřevěné šindelové krytiny včetně hydroizolačních podkladních vrstev na hlavní části budovy restaurace Tajga.

Jozef Tamáš, Jirkov

Cena vč. DPH : 463 027,07 Kč

9. Parkoviště Klicperova

Stavební úpravy stávající komunikace a rozšíření parkovacích míst částečně do veřejné zeleně a zlepšení organizace parkování. Bylo vytvořeno 81 parkovacích míst.

RRR spol. s r.o., Chomutov

Cena vč. DPH : 3 990 710,30 Kč

10. Parkoviště Kamenný vrch

Realizace nových parkovacích míst v lokalitě, včetně opěrné zdi. Bylo vytvořeno 25 parkovacích míst.

Hostav s.r.o., Teplice

Cena vč. DPH : 2 499 736,02 Kč

11. Rekonstrukce komunikace ul. Mostecká

Jednalo se o celkovou rekonstrukci povrchu ul. Mostecké od křižovatky s ul. Na Příkopech po křižovatku s ul. Vinohradská/Čelakovského v celkové délce 210 m . V rámci této stavby byl nově proveden autobusový záliv a upraveno umístění přístřešku zastávky MHD. Nově byly zbudovány v komunikaci dva ostrůvky ve stávajících přechodech pro chodce pro zvýšení bezpečnosti přecházení.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena vč. DPH : 4 193 421,61 Kč

12. Rekonstrukce komunikace ulice Beethovenova - II. etapa

Jednalo se o celkovou rekonstrukci profilu komunikace včetně vodorovného a svislého dopravního značení v úseku od ul. Školní po ul. Čechova.

Byla provedena úprava přechodu LED svítidly.

SILNICE GROUP a.s., Praha 1

Cena vč. DPH: 3 722 511,22 Kč

1. Dotační titul Ministerstva kultury ČR

Obnova historických památek 2013

V roce 2013 byla provedena oprava fasády a římsy věže muzea č. p. 86 ul. Palackého (Hvězdářská věž), včetně opravy okapového chodníčku.

Jaroslav Faktor, Klášterec nad Ohří

Cena vč. DPH : 917 365,09 Kč (z toho dotace Min. kultury 371 000,00 Kč, vlastní zdroje 546 365,09 Kč)

7.) Závěr

Investiční akce realizované v roce 2013 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

8.) Dokladová část

Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí 2013

odd §	položka	Akce č.	Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2212	6121	0001203000000	Reko Komunikace Kostnická - II.etapa	8 000 000,00	4 798 020,50
2219	6121	0001301000000	Parkovací místa ul. Jiráskova	3 500 000,00	3 487 187,73
2212	6121	0001302000000	Zpevněné pojízdné plochy ul. Bělohorská	3 800 000,00	3 799 210,21
2212	6121	0001303000000	Reko ul. Legionářská	450 000,00	438 001,49
2212	6121	0001304000000	Reko ul. Smetanova	950 000,00	943 560,00
2212	6121	0001305000000	Pojízdné vrstvy ul. Dřínovská a ul. Březenecká	3 500 000,00	3 472 959,06
2219	6121	0001306000000	Chodníky Březenecká, Mostecká, Legionářská...	2 200 000,00	672 324,58
3412	6121	0001307000000	Hřiště Tomáše ze Štítného	1 200 000,00	0,00
3741	5171	0001308000000	Oprava střechy Tajga	480 000,00	463 027,07
3322	5171	0002550000000	Obnova historických památek	971 000,00	917 365,09
2219	6121	0010009000000	Parkoviště Klicperova	4 000 000,00	3 990 710,30
2219	6121	0011003000000	Parkoviště Kamenný Vrch	2 500 000,00	2 499 736,02
2212	6121	0011005000000	Reko komunikace ul. Mostecká	7 100 000,00	4 193 421,61
2212	6121	0011008000000	Reko komunikace ul. Beethovenova - II. etapa	4 000 000,00	3 722 511,22
CELKEM investiční akce a opravy				42 651 000,00	33 398 034,88

Souhrnné vyhodnocení projektů akcí 2013

Interní audit
úsek dotací a strategie rozvoje města

Vyhodnocení projektů 2013

IPRM-„Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, obsahuje devět dílčích projektů z toho sedm investičních akcí (staveb) zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM.

Jedná se o dílčí projekty:

1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion **UKONČEN v udržitelnosti**
2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok **UKONČEN v udržitelnosti**
3. Letní stadion s tréninkovým zázemím – **UKONČEN v udržitelnosti**
4. Oddychové a relaxační centrum (lázně) – **UKONČEN v udržitelnosti**
5. Kulturně společenské centrum – **UKONČEN v udržitelnosti**
6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury **UKONČEN v udržitelnosti**
7. Revitalizace a regenerace v zóně **UKONČEN v udržitelnosti**
8. Efektivní řízení I - **UKONČEN v udržitelnosti**
9. Efektivní řízení II – **UKONČEN v udržitelnosti**

Pro přehled uvádíme tabulku finančního ukončení projektů IPRM:

Název projektu	Číslo projektu	finanční ukončení k datu	Udržitelnost od	období MZUP
CSVČ Zimní stadion	CZ.1.09/1.1.00/15.00329	31.5.2011	1.6.2011	1.6.-31.5.
Tréninková hala a šatnovací blok	CZ.1.09/1.1.00/15.00328	13.3.2011	14.3.2011	14.3-13.3.
Kulturně společenské centrum	CZ.1.09/1.1.00/24.00597	16.12.2011	17.12.2011	17.12.-16.12.
Letní stadion s TZ	CZ.1.09/1.1.00/34.00787	10.10.2013	1.8.2012	1.8. - 6.2 (7.2.-6.2.)
Revitalizace a regenerace prostředí v zóně	CZ.1.09/1.1.00/24.00594	10.10.2013	1.7.2012	1.7.12-8.3.14 (9.2-8.2)
Doplnění parkovacích ploch a TI	CZ.1.09/1.1.00/34.00789	12.11.2013	31.7.2012	31.7.12-6.12.13 (7.12-6.12)
Oddychové a relaxační centrum	CZ.1.09/1.1.00/34.00788	21.11.2013	1.1.2013	1.1.13 -31.1.14 (22.11-21.11)
Efektivní řízení I	CZ.1.09/1.1.00/15.00520	30.10.2013	1.3.2013	1.3.13-30.10.14 (31.10.-30.10.)
Efektivní řízení II	CZ.1.09/1.1.00/15.00521	30.10.2013	1.2.2013	1.2.13 -30.10.14 (31.10.-30.10.)

V průběhu roku 2013 byly uvolněny finanční prostředky z EU a poskytovatel dotace Úřad regionální rady NUTS II Severozápad doplatil všechny ukončené a zkontrolované dílčí projekty IPRM:

- Oddychové a relaxační centrum – III. etapa
- Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury - II. etapa
- Efektivní řízení - IV. Etapa
- Efektivní řízení II – III. Etapa
- Revitalizace a regenerace prostředí v zóně

Tři dílčí projekty IPRM jsou dofinancovány z Ústeckého kraje poměrem 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Jedná se o tři dílčí projekty:

- Letní stadion s tréninkovým zázemím – proplacen v roce 2013
- Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury – proplacen v roce 2014
- Oddychové a relaxační centrum - proplacen v roce 2014

Celkový přehled získaných dotací z ROP Severozápad:					
2008 - 2013					
Název projektu	celkové výdaje projektů	dotace ERDF	dotace státní rozpočet	Dotace ÚK	Dotace celkem
CSVČ - Tréninková hala	162 461 571,00	117 144 560,10	10 336 284,72	0,00	127 480 844,82
CSVČ - Zimní stadion	643 484 645,03	214 795 328,28	17 415 837,43	0,00	232 211 165,71
Kulturně společenské centrum	157 625 201,14	66 779 766,93	5 892 332,38	0,00	72 672 099,31
Oddychové a relaxační centrum	393 504 842,53	251 604 113,60	0,00	22 200 362,97	273 804 476,57
Letní stadion s TZ	258 343 822,66	208 498 548,39	0,00	18 396 930,80	226 895 479,19
Doplnění parkovacích ploch a TI	66 607 013,46	44 625 000,00	0,00	3 937 500,00	48 562 500,00
Revitalizace a regenerace PZ	33 935 132,25	26 773 898,95	2 362 402,85	0,00	29 136 301,80
Efektivní řízení I	8 009 645,19	6 588 858,65	581 369,89	0,00	7 170 228,54
Efektivní řízení II	17 097 525,67	14 435 033,10	1 273 679,40	0,00	15 708 712,50
Celkem	1 741 069 398,93	951 245 108,00	37 861 906,67	44 534 793,77	1 033 641 808,44
Celkem URR			989 107 014,67		
maximum dotace z ERDF sle dodatku č.4					

V současné době jsou všechny dílčí projekty ukončeny a proplaceny, jak ze strany URR, tak ze strany Ústeckého kraje.

Projekt z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad s názvem „**Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov**“ byl v roce 2013 uhrazen, dotace byla poskytnuta ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 12.221.000,- Kč. V současné době probíhá 5 let udržitelnost projektu.

V rámci přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko programu Cíl 3 je realizován projekt Marketingová opatření partnerských měst.

Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů:

- ESF (Evropský strukturální fond)
- CÍL 3 ČR-Sasko
- ROP (Regionální operační program)
- Ústecký kraj – Fond vodního hospodářství
- OPLZZ – operační program lidské zdroje
- OPŽP – operační program Životní prostředí
- IOP – Integrovaný operační program „Sídliště, místo pro život“
- Integrovaný operační program – poskytovatel dotace MPSV
- Ministerstvo vnitra – odbor migrační a azylové politiky

Dokončené projekty v roce 2013 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze, u jednoetapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb na další období.

Všechny projekty jsou zpracovávány a realizovány úsekem projektů Statutárního města Chomutova. Po úspěšném dokončení jejich fyzické realizace u všech vždy dojde k vypracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu. U etapových projektů, se zpracovává zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu.

Po skončení realizace projektů je u určitých typů povinná **tzv. udržitelnost**, která každoročně monitoruje projekt po dobu 5 ti let od finančního ukončení projektu. Udržitelnost projektů byla zpravidla uváděna od data finančního ukončení projektu, vzhledem k zadržení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace však došlo k úpravě doby udržitelnosti projektu. Ta byla dále vedena od data ukončení a schválení závěrečné kontroly projektu. Jedná se pouze o projekty u kterých byla pozastavena závěrečná platba, na tomto základě je s poskytovatelem dotace uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zpravidla se jedná o projekty financované z Evropského strukturálního fondu (ESF). Mezi tyto projekty spadají všechny dílčí projekty IPRM.

Nadále v roce 2013 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města **IPRM IOP "Sídliště, místo pro život"**. Tento program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy komunikací, chodníků, autobusových zastávek, výstavbu nových parkovacích míst atd.

V roce 2013 se jedná o tyto ukončené a zrealizované projekty IPRM - IOP, výše dotace celkem činila 38.971.706,- Kč:

1. Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná - zastávky MHD – dotace ve výši 4.583.654,- Kč
2. Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod – dotace ve výši – 34.388.052,- Kč

Pro přehled – tabulka:

Název akce	Název dle Žádosti o dotaci	číslo projektu	realizace rok	celkové náklady v Kč	dotace v Kč	datum přijetí dotace
31101 Kamenná - reko chodníků + nový chodník k PZO	Revitalizace sídliště Kamenná - chodník k Zooparku, ul. Školní pěšina	CZ.1.06/5.2.00/07.07896	2011	1 448 920,00	1 231 582,00 Kč	27.2.2012
31102 Zahradní - vytvoření chodníku mezi Kamenná a Zahradní	Revitalizace sídliště Zahradní, Písečná - chodníky, komunikace, parkování	CZ.1.06/5.2.00/07.07809	2011	9 371 291,76	7 965 598,00 Kč	27.2.2012
31103 Písečná-komunikace a chod. Jirkovská + NCH Flora+park. Místa Písečná						
31104 Zahradní-nová parkovací místa Výletní ul.						
31117 Rekonstrukce zastávek a podchodů 5 ks	Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná - zastávky MHD	CZ.1.06/5.2.00/07.07859	2012	5 392 534,12	4 583 654,00 Kč	30.4.2013 a 27.8.2013
61587 Hřiště ZŠ Zahradní, Písečná						
61581 Březenecká - rekonstrukce ul. Dřínovská, Kyjická						
61582 Písečná, chodníky, podchod	Revitalizace sídliště Březenecká, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště	CZ.1.06/5.2.00/07.08042	2012	40 456 531,76	34 388 052,00 Kč	30.4.2013 a 27.8.2013
61583 Písečná - rekonstrukce podchodu na Zahradní						
61584 Písečná - rekonstrukce veř.prostr. Před ZŠ						
31211 Sportoviště Písečná - III. etapa	Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa	CZ.1.06/5.2.00/07.09137	2013		- Kč	
31207 Březenecká - Modernizace ul. Hutnická	Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa					
31206 Revitalizace veřejné zeleně "Lesopark Písečná"	Revitalizace veřejné zeleně v Chomutově, část sídliště Písečná, 2013 - I. etapa	CZ.1.06/5.2.00/07.08713	2013	1 730 291,76	1 470 748,00 Kč	14.2.2014
				58 399 569,41	49 639 634,00 Kč	

V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) byl v roce 2013 zrekonstruován objekt v ul. Školní Pěšina, poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednalo se o projekt s názvem **Sociální centrum Kamínek – rekonstrukce a zateplení**. Dotace byla uhrazena pouze z části ve výši 1.344.146,- Kč, zbytek dotace bude doplacen v roce 2014

V rámci Operačního programu lidské zdroje (OPLZZ) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace je druhým rokem realizován projekt s názvem „**Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu statutárního města Chomutova v souladu se zákonem 312/2002 Sb./Nový e-learning v Chomutově**“. V roce 2013 proběhly dvě monitorovací zprávy s žádostí o platbu, v těchto žádostech byla dosud umořována zálohová platba poskytovatele dotace ve výši 888.000,- Kč. Fyzicky bude projekt ukončen v květnu 2014.

V rámci Operačního programu lidské zdroje (OPLZZ) výzvy č. 89 je nadále realizován etapový projekt s názvem „**Moderní úřad 21 století**“. U tohoto projektu jsou půlročně zpracovávány monitorovací zprávy s žádostí o platbu, z kterých je postupně odečítána zálohová platba.

Další projekt v rámci OPLZZ započal v roce 2013 v návaznosti na dokončení rekonstrukce objektu SC Kamínek s názvem **Sociální centrum Kamínek – provoz**. Jedná se projekt zaměřený na poskytování sociálních služeb NZDM a SAS a jeho realizace bude ukončena v roce 2015. Platby dotací jsou rovněž hrazeny formou záloh.

V roce 2013 probíhají nadále z Integrovaného operačního programu (IOP) tři projekty:

- **Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutov a obcí správního obvodu ORP Chomutov** – výzva 06 – projekt ukončen, probíhá 5 let udržitelnost, finanční ukončení proběhlo v roce 2013 ve výši 146.233,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra.
- **Realizace datové sítě – metropolitní síť** – výzva 09 – projekt úspěšně ukončen v dubnu 2013, v současné době běží udržitelnost projektu 5 let- Dotace uhrazena ve výši 15.100.000,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra.
- **Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov** – výzva 09 – projekt prodloužen do 2015. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo vnitra.

Všechny tři výše uvedené projekty jsou více - etapové a dotace jsou vyúčtovány v průběhu realizace projektů v souladu s harmonogramy a v návaznosti na jednotlivé etapy

V roce 2013 město obdrželo dotaci z Nadace ČEZ. Jedná se o poskytnutí daru ve výši 500.000,- Kč na dofinancování projektu **Ošetřovna kasárna – vnitřní prostory** – vybavení a dotaci ve výši 500.000,- Kč na akci **Plochá dráha – vybavení mobiliářem**.

Z Fondu ústeckého kraje byla vytvořena **Hřiště u ZŠ** – jedná se o 3 hřiště u ZŠ Příkopy, ZŠ Březenecká a ZŠ Kadaňská – dotace ve výši 300.000,- Kč.

Z Fondu vodního hospodářství (Ústecký kraj) byla městu schválena dotace na projekt **Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu**. Realizace projektu probíhá na konci roku 2013 a překlenuje se do roku 2014, kdy bude uhrazena a vyúčtována.

V rámci programu Ministerstva vnitra byl podpořen projekt **Otevřený Chomutov – dotace** poskytnuta v roce 2013 ve výši – 202.347,- Kč.

V rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) v roce 2013 město požádalo o následující projekty, u těchto tří projektů proběhla ze strany poskytovatele akceptace:

- **Mateřská škola Pohádka** – rekonstrukce a zateplení – žádost podána dne 28. 11. 2013
- **Mateřská škola 17. Listopadu – zahrada ve stylu v trávě, v listí** – úprava zahrady a hřiště pro děti – žádost podána dne 7. 1. 2014
- **Rekultivace městské skládky II. Etapa** – žádost podána dne 11. 12. 2013

Z OPŽP byla zrealizována akce **Zateplení ZŠ Zahradní**, která byla zrealizována již v roce 2012, doplatek dotace však probíhal ještě v roce 2013 ve výši 83.754,- Kč.

Dále v roce 2013 z OPŽP začala realizace akcí zaměřených na zateplení a výměnu oken:

- **Fototermika – Domov pro seniory**
- **Fototermika – Denní stacionář**
- **Energetická opatření ZŠ – Březenecká, Písečná, 17.listopadu**

Tabulka vyúčtování výdajů realizovaných projektů v roce 2013:

Přehled vyúčtování projektů rok 2013				
Číslo projektu	Název projektu	Schválený rozpočet v Kč	Čerpání v Kč	R/Č %
2606	Metropolitní síť 09	11 000 000,00	9 155 726,00	83,23
31105	Sociální centrum Kamínek/rekonstrukce a zateplení	11 500 000,00	9 742 595,27	84,72
31107	SC Kamínek - provoz	4 000 000,00	1 284 026,63	32,10
31202	Fototermika - domov pro seniory	6 500 000,00	4 750 370,91	73,08
31203	Fototermika - denní stacionář	1 800 000,00	1 391 129,82	77,28
31218	E-government 09	29 500 000,00	14 866 590,60	50,40
31304	Chomutov - moderní úřad 21.století	1 600 000,00	363 310,00	22,71
31216	Marketingová opatření partnerských měst	1 400 000,00	44 954,00	3,21
61507	Efektivní řízení II	607 000,00	606 183,00	99,87
31309	Energetická opatření ZŠ Písečná	40 500 000,00	418 222,00	1,03
31310	Energetická opatření ZŠ Březenecká	35 200 000,00	271 780,00	0,77
31207	Březenecká - modernizace ul. Hutnická	600 000,00	318 955,00	53,16
31208	Kamenná - sportoviště a hřiště pro děti a mládež	2 400 000,00	18 150,00	0,76
31209	Zahradní - nová parkovací místa ul. Pod Břízami	3 600 000,00	24 200,00	0,67
31315	Energetická opatření ZŠ 17. listopadu	34 600 000,00	310 200,00	0,90
31316	Otevřený Chomutov	225 000,00	205 200,00	91,20
31211	IOP Sportoviště Písečná II. Etapa	16 000 000,00	14 602 721,86	91,27

Přehled - dokončené a dále realizované projekty v roce 2013

název projektu	popis projektu	náklady 2013 více-etapové projekty v Kč	náklady jednoetapové projekty 2013	celkové náklady projektu v Kč	Dotace rok 2013 v Kč	vlastní zdroje rok 2013 v Kč
Efektivní řízení I	ROP Severozápad - projekt slouží k podpoření administrativní kapacity v rámci řízení, monitoringu a evaluace IPRM. Samozřejmostí je technická podpora pro zajištění činností managementu IPRM, a to zejména doplněním chybějícího zařízení v rámci kategorie dlouhodobého hmotného majetku.	0	0	8 010 000	889 648	0
Efektivní řízení II	ROP Severozápad - projekt slouží k zajištění plynulé a účinné publicity celého IPRM, která spočívá v realizaci PR strategie. V rámci projektu je zajištěna komunikační a PR strategie (letáky, správa WWW, inzerce billboardy, pronájmy rekl. ploch). Součástí projektu jsou dále evaluace IPRM a analýza efektivity.	607 000	0	17 100 000	5 144 767	0
Oddychové a relaxační centrum	ROP Severozápad - v rámci projektu došlo k vybudování centrálního relaxačního bazénu s atrakcemi, divoká řeka, dnové, stěnové, masážní trysky, lehátka, vlnobítí vyvolané pohybem návštěvníka. Bazén - 8 drah, šířka dráhy 2,25 m, délka 25 m	0	0	394 000 000	162 513 160	0
Letní stadion s tréninkovým zázemím dle projektu IPRM	ROP Severozápad - předmětem projektu je výstavba letního stadionu s tréninkovým zázemím (travnatý povrch-hrací plocha na kopanou se závalou a vyhřívacím roštem a stadionem se zázemím pro lehkou atletiku), dále pozemní komunikace (vozovky, parkovací stání, chodníky, zpevněné plochy), inženýrské sítě a venkovní rozvody (vodovod, horkovod, kabelové, veřejné a venkovní osvětlení, dešťová kanalizace, splašková kanalizace	0	0	258 300 000	136 823 062	0
Revitalizace a regenerace prostředí v zóně	ROP Severozápad - z důvodu zajištění komplexnosti celého areálu IPRM po estetické, provozní i bezpečnostní stránce, řeší předkládaný projekt exteriéry těchto objektů a zelené plochy areálu a obsahuje i aktivity v oblasti bezpečnosti, provozu a orientace v areálu – oplocení, vybudování vratek, kamerový systém a informační systém. Součástí projektu je i	0	0	33 935 000	29 136 302	0
Doplnění parkovacích ploch a TI	ROP Severozápad - Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury je doprovodná stavba ke stavbě Oddychového a relaxačního centra. Parkoviště bude sloužit s ohledem na svou kapacitu nejen jako parkovací plochy Oddychového a relaxačního centra, ale též jako odstavné parkoviště, součástí projektu je závliv s autobusovou zastávkou na ul. Mostecká, komunikace pro pěší s napojením na vstup do objektu Oddychového a relaxačního centra, část cyklostezky vedená na stavebním pozemku této stavby, venkovní osvětlení v místě dopravního napojení (veřejné osvětlení) a na parkovišti (areálové osvětlení), odvedení dešťových vod z území	0	0	66 600 000	893 827	0
Chomutov - Moderní úřad 21. století	OPLZZ - Projekt je cílený na podporu implementace nástrojů pro potřeby řízení zvyšování kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Chomutova. Zkvalitnění řízení a rozvoj procesů magistrát - Efektivita hospodaření a finanční úspora, zvýšení důrazu na strategické řízení a plánování, efektivní procesy projektového řízení, eliminace neshod při řízení projektů	363 000	0	2 100 000	1 328 695	0
Otevřený Chomutov	MV-Výstupem projektu, který byl realizován po dobu šesti měsíců je on-line brožura umístěná na webu města na pomoc pro cizince. V rámci projektu také došlo k vytvoření 500 ks letáků, informačnímu banneři, interaktivní mapě, proškolení úředníků pro práci s cizinci	0	205 200	224 830	202 347	22 483
Dětská hřiště u ZŠ	Jedná se o 3 hřiště, umístěné v areálu základních škol (Kadaňská, Březenecská, Příkopy) - vybavení multifunkční sestavy, lávky, houpačky a dopadové plochy	0	1 243 000	1 289 000	300 000	989 000
Rozvoj služeb eGovernmentu - výzva 09	IOP - projekt je zaměřen na elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agentů vykonávaných orgány územní veřejné správy - uložení dat (datový sklad ...)	14 866 000	0	7 131 200	248 982	14 617 018
Rozvoj služeb eGovernmentu - výzva 06	IOP - v rámci projektu došlo k zavedení elektronické spisové služby, zajištění provázanosti služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy (vnitřní integrace úřadu	0	0	4 126 000	146 233	0
Revitalizace sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná - zastávky MHD	IOP - realizací projektu došlo k odstranění bariér v nejrůznějších místech. Stávající přístřešky zastávek MHD „Kamenná“Zahradní u Tipu a Písečná byly obnoveny. Provedeno bylo nové zastřešení, doplněno nové veřejné osvětlení, včetně osvětlení podchodů. Schodiště a rampa budou rekonstruovány, chodníky budou nové vyspádovány.	0	0	5 392 536	4 583 654	0
Revitalizace sídliště Březenecská, Zahradní, Písečná - chodníky, podchod, sportoviště	IOP - v rámci projektu došlo k revitalizaci sídliště Březenecská, Písečná, Zahradní, k renovaci chodníků, sportovišť u základních škol, podchodů	0	0	40 500 000	34 388 052	0
Sociální centrum Kamínek - rekonstrukce a zateplení	IOP - zázemí pro plánované služby vzniklo kompletní regenerací a vybavením pavilónového areálu na sídlišti Kamenná, v ulici Školní pěšina 5249 v Chomutově. Pro poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let byl vybrán neužívaný areál v centru sídliště Kamenná, kde bude zrekonstruován a vybaven soubor pavilónů 1 až 4.	9 742 595	0	14 032 000	1 344 146	8 398 449
Sociální centrum Kamínek - provoz	OPLZZ - v rámci projektu dochází k poskytování sociálních služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let, dále jsou hrazeny mzdy FM a PM projektu	1 284 000	0	11 420 000	2 379 614	0
Regenerace MPZ-infocentrum Chomutov	ROP - vybudování informačního centra včetně veřejného WC	111 000	0	14 900 000	12 220 962	0
Realizace datové sítě - metropolitní síť	IOP - Cílem projektu bylo naplnit komunikační potřeby institucí veřejné správy a dalších subjektů poskytujících veřejné služby na území města Chomutova. Cíle projektu bude dosaženo vybudováním základní telekomunikační infrastruktury - metropolitní sítě, která umožní napojení územní veřejné správy do Centrálního místa služeb	9 155 726	0	19 300 000	15 091 305	0
Fototermika - Domov pro seniory	OPŽP - zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Domově pro seniory	4 750 000	0	5 200 000	3 398 583	1 351 417
Fototermika - Denní stacionář	OPŽP - zajištění solárních kolektorů s ohřevem teplé vody v Denním stacionáři	1 391 000	0	1 600 000	768 984	622 016
ZŠ Zahradní	OPŽP - zateplení ZŠ Zahradní, výměna oken	0	0	49 900 000	83 754	0
Centrum krušnohorského lidového umění	Cíl 3 - Oblastní muzeum Chomutov podpoří zoopark Chomutov ve zpracování marketingové studie a bude organizovat propagaci zážitkového areálu a společných expozic v ČR. Společně s Oblastním muzeem v Mostě podpoří vědecké diskuse a bude iniciovat uplatnění společné výstavy i v dalších oblastních muzeích v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji. Bude se podílet na vytváření muzejně-pedagogických materiálů, které přispějí ke vzdělání v oblasti kultury.	0	0	291 000	141 664	0
					412 027 741	